

## АКТ

г. Москва

«06» августа 2015 года

Мы нижеподписавшиеся:

- от ГКУ «Технический центр Департамента культуры города Москвы»:  
Ведущий инженер отдела строительства, капитального и текущего ремонта -  
Мелихов К.Н.;


- от ГБУК города Москвы «Клуб «Лицей»:  
Заведующая ОСП «Акулово» – Мкртычан Н.Г.

Составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В ГБУК города Москвы «Клуб «Лицей» ОСП «Акулово» на торцевой стене обнаружена сквозная трещина шириной раскрытия до 50 мм на всю высоту здания (H=4,5 м).  
Рекомендательно: для наблюдения за трещиной ГБУК города Москвы «Клуб «Лицей» ОСП «Акулово» необходимо установить пластинчатые либо цементные маяки размером 250(300)x70(100)x20(30) мм. Маяки устанавливаются поперек трещин в местах их наибольшего развития. Каждому маяку присваивать номер и указывать дату его установки. Далее необходимо организовать наблюдение (не реже одного раза в два дня) с регистрацией результатов в специальном журнале.  
В случае если маяки разрушаются и следовательно деформация стен продолжается, то журнал с результатами наблюдений направить на изучение для принятия решения. Если в течение 30 суток изменение размеров трещин не будет зафиксировано, их развитие можно считать законченным, маяки можно снять, а трещины заделать.
2. Техническое состояние главного распределительного электрощита не соответствует нормам Правил устройства электроустановок издание 7 раздел 7.
3. ГКУ «Технический центр Департамента культуры города Москвы» не может проводить обследования и выдавать заключения в связи с отсутствием лицензии на данный вид деятельности.


Подписи:

Ведущий инженер отдела строительства,  
капитального и текущего ремонта ГКУ  
«Технический центр Департамента  
культуры города Москвы»



Мелихов К.Н.

Заведующая ОСП «Акулово» ГБУК  
города Москвы «Клуб «Лицей»



Мкртычан Н.Г.